

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年 7月28日

計画の名称	1 留萌港三泊地区における快適な環境の創出			
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)	交付対象	留萌市	
計画の目標				

港湾における快適な環境創造を図るため、港の持つ魅力や親水性に配慮した緑地を整備する。

計画の成果目標 (定量的指標)	・留萌港三泊地区において、港湾関係者及び港湾来訪者の憩い眠わせる空間として、9,000㎡の整備を行う。
-----------------	---

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考				
	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)					
三泊地区における緑地の整備状況を基に算出する。 三泊緑地整備率=整備計画内で確保される面積9,000㎡/全体計画面積136,700㎡	0%		7%					
全体事業費	合計 (A+B+C)	80百万円	A	80百万円	B	C	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	事後評価の実施時期
事後評価の実施体制	事業終了後、平成28年7月
留萌市地域振興部経済港湾課及び都市環境部都市整備課にて実施	公表の方法 留萌市ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 港湾事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	港湾種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積・水深等)	港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H23	H24	H25	H26	H27		
1-A1-1	港湾	北海道	留萌市	直接	-	重要	建設	シンボル緑地の整備	緑地面積A=9,000㎡	留萌港・三泊地区						80	
小計 (港湾事業)											80						
合計											80						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・ 留萌港三泊地区の緑地を整備したことにより、港湾来訪者が憩い賑わえる空間が確保された。		
II 定量的指標の達成状況	三泊地区における緑地整備率	最終目標値	7%	目標値と実績値 に差が出た要因
		最終実績値	7%	
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)				
3. 特記事項 (今後の方針等)				
港湾来訪者が憩い賑わえる快適な空間を維持するため、管理を継続していく。				